

监 理 日 志

日期: 2021年 3 月 16 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 26/13℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#6#8#10#13#16#17#18#机位巡视检查。 16#机位叶片吊装验收. 轮毂叶片吊装. 监理人员全程旁站 (任远威) 18#机位 4段塔筒全部到场. 监理人员全程旁站卸货全过程 (任远威) 10#机位 集电线路电缆敷设. 监理人员全程跟踪旁站 (任远威) 下发一份工程考核单.	
施 工 情 况	施工单位 中州建设 湖南能团 有限公司	施工内容及进度 4#机位进场道路开挖. 挖机铲车自卸车各1台 监护人1名. 6#机位 塔筒吊装平台土方处理. 挖机1台. 自卸车2台 测量点1名. 10#机位 2段塔筒电缆敷设. 挖机1台 吊钩1台 施工人员22名 13#机位 塔筒内电气施工. 施工人员 10名 16#机位 叶片吊装作业. 施工人员15名. 吊钩3台. 铲车1台. 18#机位 塔筒卸货. 吊钩2台. 施工人员10名 铲车1台
其 他 事 项	1. 叶片没有进场. 导致13#机位主吊闲置1天. 2. 塔筒没有进场. 导致8#机位 260吨汽车吊闲置1天. 3. 18#机位 塔基平台支架立柱没有及时到场. 导致300吨汽车吊闲置1天. 4. 西平吊装单位 至今没有拒绝五项吊装方案	
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任远威	