

监 理 日 志

日期: 2021年 3月 12日

天气: 晴

星期: 三

气温: 14/15℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

| | | |
|----------------|---|---------------------------|
| 监理 工作 情况 | <p>4#、9#、10#、11#、13#、16#、18#风位巡视检查。</p> <p>16#风位 550kV 展带吊拆卸转场至 18#风位。监理人员全程跟踪验收 (任远威)</p> <p>13#风位 塔筒内电气施工。监理人员跟踪指导安装 (秦福章)</p> <p>10#-11#风位 集电线路电缆敷设 监理人员全程跟踪验收。</p> <p>个别部位 电缆沟污度达不到设计要求 监理人员要求 施工单位进行整改。</p> <p>整改合格后再继续内行敷设。 (秦福章)</p> | |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 其他 事项 | <p>中州建设</p> <p>湖南锐固</p> <p>4#风位进场道路开挖。</p> <p>10#-11#风位 集电线路高压电缆敷设。</p> <p>13#风位 塔筒内电气施工。转鼓就位。叶片安装叶片。</p> <p>6#风位 平台修整。土方外运。</p> <p>施工人员 55人。管理员 6名。挖机 3辆 铲车 3辆。吊车 4台。</p> <p>16#风位 550kV 展带吊转场至 18#风位 开始组架。</p> <p>18#风位 塔基平台气吹。刷防腐漆。</p> <p>吊车 2台。铲车 1辆。挖机 1辆。施工人员 23名。</p> <p>1. 木发工程考核单 1份 签字班组。安全意识太差。习惯性违章较多。</p> <p>2. 塔筒、叶片没有到场。中州建设。吊钩及吊钩班组人员闲置 1天。</p> <p>3. 展带吊单位 至今没有报验 专项吊装方案。</p> | |
| 本日现场监理人员 | | 贾振军、秦福章、李连明、任远威 |
| 记录人: 任远威 | | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生 |