

监 理 日 志

日期: 2021年3月18日

天气: 多云

星期: 四

气温: 31/11℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#6#8#9#10#13#14#16#18#风机位巡视检查。 材料堆场新装变压器箱内, 见证取样 (取油样) 集电线路3回路升压站至14#机位240mm²高压电缆中间头制作, 位置9#-10#机位之间, 监理工程师全程跟踪验收 (李福章) 18#机位550V电压互感器箱内组装, 监理人员全程跟踪验收 (任远威) 15#机位塔筒内电气施工, 监理人员跟踪指导施工 (李福章)	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 湖牌锐园 物流有限公司	4#风机位进场道路修整, 换机位箱变1台, 自卸车1辆。 6#风机位设备吊装修整, 土方外运, 换机位, 自卸车2辆。 8#风机位进场道路修整, 箱变1台, 无路机1台。 9#-10#3回路240mm²高压电缆中间头制作。 13#风机位塔筒内电气施工。 施工人员: 35名, 管理人员6名, 自卸车3辆, 换机3辆。
其 他 事 项	1. 风机叶片及塔筒没有到场。 2. 目前风机设备到货情况: 发电机6台, 机舱轮毂, 7台, 叶片3套, 塔筒7套。 3. 9#机位已经并网发电, 10#机位架线完成3段塔筒, 12#机位架线完成1段塔筒。 13#机位发电机架线完成, 14#机位设备全部架线完成, 16#机位全部架线完成, 18#机位塔筒到货。	
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任远威	