

监 理 日 志

日期: 2021年 3月 17日

天气: 多云

星期: 五

气温: 31℃/5℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#机位 7#机位 8#机位 9#机位 10#机位 11#机位 13#机位 14#机位 16#机位 18#机位 巡视检查 8#机位 塔筒吊装 监理人员全程安全旁站 (任远威) 18#机位 主吊组装 监理人员全程安全旁站 (秦福章) 16#机位 14#机位 15#机位 电气施工 监理人员全程安全旁站 (秦福章) 督促中州主吊施工单位 增加施工人员及机械 尽快完成 1#机位 2#机位 的塔筒基础及 3#机位 基础	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 湖南镜园 物流有限公司	4#机位 进场道路开挖. 铲车 1辆. 装载机 1辆. 自卸车 1辆. 监护人 1名 6#机位 平台修整. 土方外运. 装载机 1辆. 自卸车 1辆. 监护人 1名 8#机位 第一段塔筒吊装完成. 施工人员 25名. 吊车 2辆. 铲车 1辆 13#机位 第四套叶片进场. 由于风大没有吊装塔筒内 8人 电气施工. 11#机位 箱变就位 14#机位 箱变就位 塔筒内 电缆敷设. 施工人员 13名. 装载机 1台. 中州公司管理人员共计 8名.
其 他 事 项	16#机位 塔筒内 电气施工 (锁国), 施工人员 8名. 铲车 1辆. 装载机 1辆. 18#机位 5500吨 履带吊组装完成. 施工人员 19名. 吊车 2辆. 装载机 2辆 1. 第8套塔筒 1号 (8#机位) 每段塔筒都有计划. 2. 湖南镜园吊装公司. 施工人员习惯性违章较多. 吊装负责人及安全员不在现场 3. 两个吊装单位 给没有吊装方案	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐辉生