

监 理 日 志

日期: 2021 年 3 月 20 日

天气: 阴有大雪

星期: 六

气温: 8/3℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4# 6# 8# 13# 14# 16# 18# 风机位巡视检查。 13# 机位叶5卸货 组装 监理人员全程旁站 (风送代) 18# 机位塔筒节段作业。监理人员全程旁站 (秦福章) 14# 机位箱变至塔筒内低压电缆敷设完成。经过监理工程师检查 没有穿Φ150HDPE电缆管。不符合设计要求已经要求施工单位整改。 整改完成报监理工程师验收合格后方可回填。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 湖南航通 物流有限公司	4# 机位进场道路开挖。铲车1辆。挖机1辆。自卸车1辆。监护人1名 8# 机位第8套塔筒2、3、4段到场卸货。21:50结束。 吊车2辆。施工人数8名。监护人1名。铲车1辆。 6#-7# 机位集电线路电缆沟开挖完成50寸。挖机1辆。监护人1名 材料堆场电缆下料。铲车1辆。施工人数13名。管理人员2名。 13# 机位第10套叶5进场卸货 组装。吊车2辆。铲车1辆。施工人数25名。
其 他 事 项	16# 机位塔筒内电气安装(锁固)。施工人数8名。管理人员1名。 18# 机位第10段塔筒吊装。机位。拖板车运至18# 机位 (锁固) 吊车3辆。铲车1辆。挖机1辆。板车1辆。施工人数22名。 1. 锁固吊装单位。吊装负责人及吊车负责人不在现场。 2. 16# 机位塔筒内电气施工 高空作业。施工人数没有佩戴安全带。 3. 所有吊装单位的所有吊装方案至今没有报审。	
本日现场监理人员		黄振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任远威