

监 理 日 志

日期: 2021年3月21日

天气: 小雨转阴有大雪

星期: 月

气温: 5/2℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#6#7#8#10#13#14#16#18#机位巡视检查。 13#机位叶片组装打力矩。监理人员全程跟踪旁站(秦福章任旁站) 4#机位进场道路开挖。监理人员要求施工单位增力机械人员 加快施工进度同时。用2#3#箱变基础同时电行施工。3#机机 基础不同步进行浇筑。 要求大担施工单位注意质量。施工现场坚决杜绝习惯性违章	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 湖南锐周 物流有限公司	4#机位进场道路开挖。挖机2辆。铲车1辆。自卸车1辆。 7#机位吊装平台修整土方运至11#堆场。挖机1辆。铲车1辆。自卸车1辆。 13#机位第四套叶片组装打力矩。计划明天上午吊装。吊车3辆。铲车1辆。 14#16#机位制造箱变基础。下井斗。 中州公司施工人员52名。管理人员10名。 16#机位箱变内电气施工。(锐周)。施工人员9名。
其 他 事 项	时凝冻大雪天气。18#机位没有进行吊装作业。 施工人员15名。铲车3辆。铲车1辆。挖机1辆。 1. 18#机位施工人员防冻生火取暖已经下发2份通知单。 2. 吊具到1套。卸链到12#机位。 3. 16#机位发电机线杆问题下午5:30已经处理完成。 4. 两辆吊车没有报检多次整改无果	
本日现场监理人员	黄振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威	