

监 理 日 志

日期: 2021 年 3 月 22 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 10/2℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监理工作情况	4# 6# 7# 8# 13# 14# 16# 18# 机位巡视检查。 13# 机位吊装轮毂、叶片。监理人员验收叶片力矩符合要求并全程旁站吊装全过程。CFE 队李福章。 8# 10# 机位机舱、轮毂进场卸货。监理人员全程旁站。 19:30 主持召开第 68 次监理会议。督促施工单位加快 3# 4# 机位的建设。湘电及时供应发电机等。风机设备。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 湖南锐固 物流有限公司	4# 风机电场道路累计开挖完成 125 米。挖机 2 台 铲车 1 辆 自卸车 1 辆。 7# 风机电场平整修整土方外运。挖机 2 台 自卸车 1 辆。 8# 风机电场第 9 套机舱到场卸货 10# 风机电场第 8 套机舱轮毂到场卸货 2600 吨吊车 1 辆。施工人数 10 名。 13# 风机电场轮毂、叶片吊装就位打力矩 19:20 结束 吊车 3 辆。铲车 1 辆 施工人数 30 名 中州管理人员共计 10 名
其他事项	14# 机位塔筒内电气施工(锐固) 施工人数 1 人。 18# 机位的发电机由 11# 堆场转运到机位。吊车 2 辆 板车 1 辆 铲车 1 辆 装载机 1 辆。 由于凝冻天气 18# 机位的 550 吨主吊无法正常工作。导致机舱、发电机无法吊装。 1. 第五套叶片计划 3 月 5 日可以到达 18# 机位。 2. 400 吨主吊(中州) 3 月 5 日可以到场组装完成到 12# 机位。 3. 两台吊车至今没有报验各项吊装方案。	
本日现场监理人员	黄振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威	