

监 理 日 志

日期: 2021年 3月 23日

天气: 阴转多云

星期: 一

气温: 19/4℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 4#5#7#8#10#13#14#16#17#18#风机位巡视检查. 2. 18#机位吊装第4段塔筒.机舱.发电机.由于天气原因500吨履带吊上面雨雪较多无法安装.监理工程师立即要求吊装单位停止吊装.下午11:30雨雪已变中雨至17:30结束.监理人员全程监督吊装(任远威)发电机散热器破损已经通知厂家及时进行修复. 3. 14#机位斜变至筒塔筒接头的电缆弯曲半径不符合规范要求.要求施工单位进行整改.因塔筒4段吊装验收合格后方可进行后续作业. 4. 13#机位塔筒内检查电气安装质量.个别防腐接扣处未发现需要整改.(秦福章)				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 1041 507 1108">施工单位</th><th data-bbox="507 1041 1380 1108">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 1108 507 1601"> 中州建设有限公司 湖南锐固物流有限公司 </td><td data-bbox="507 1108 1380 1601"> 1. 4#机位进场道路开挖.挖机2台.自卸车1辆.监理人员2名.铲车1辆. 2. 6#-5#机位的电缆沟开挖.材料进场.电缆下料.14#机位低电压电缆敷设.施工人数13名.挖机1台. 3. 7#机位吊装平台修整.土方外运.挖机1台.自卸车1辆.监理1名. 4. 13#机位塔筒内电气安装.400吨履带吊拆卸作业.将塔筒吊至12#机位.施工人数30名.吊车2辆.铲车1辆.中州公司管理人员10名. 5. 14#机位塔筒内电气安装(锁圈).施工人数9名. 6. 18#机位吊装塔筒(4段)机舱.发电机.施工人数20名.吊车2辆.铲车1辆. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设有限公司 湖南锐固物流有限公司	1. 4#机位进场道路开挖.挖机2台.自卸车1辆.监理人员2名.铲车1辆. 2. 6#-5#机位的电缆沟开挖.材料进场.电缆下料.14#机位低电压电缆敷设.施工人数13名.挖机1台. 3. 7#机位吊装平台修整.土方外运.挖机1台.自卸车1辆.监理1名. 4. 13#机位塔筒内电气安装.400吨履带吊拆卸作业.将塔筒吊至12#机位.施工人数30名.吊车2辆.铲车1辆.中州公司管理人员10名. 5. 14#机位塔筒内电气安装(锁圈).施工人数9名. 6. 18#机位吊装塔筒(4段)机舱.发电机.施工人数20名.吊车2辆.铲车1辆.
施工单位	施工内容及进度				
中州建设有限公司 湖南锐固物流有限公司	1. 4#机位进场道路开挖.挖机2台.自卸车1辆.监理人员2名.铲车1辆. 2. 6#-5#机位的电缆沟开挖.材料进场.电缆下料.14#机位低电压电缆敷设.施工人数13名.挖机1台. 3. 7#机位吊装平台修整.土方外运.挖机1台.自卸车1辆.监理1名. 4. 13#机位塔筒内电气安装.400吨履带吊拆卸作业.将塔筒吊至12#机位.施工人数30名.吊车2辆.铲车1辆.中州公司管理人员10名. 5. 14#机位塔筒内电气安装(锁圈).施工人数9名. 6. 18#机位吊装塔筒(4段)机舱.发电机.施工人数20名.吊车2辆.铲车1辆.				
其 他 事 项	1. 8#9#12#13#14#16#18#. 8段塔筒已经运抵机位第9段塔筒准备运到17#机位. 2. 9#已经并网发电.14#13#16#. 主变设备安装.罩壳到货4套叶片全部吊装到位. 3. 发电机共计划到场6台.轮毂8台.机舱9台. 4. 18#机位发电机已经吊装就位完成.罩壳叶片组装(第5套叶片计划25号到场)				
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威				
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐桂生				