

监 理 日 志

日期: 2021年 3月 24日

天气: 多云

星期: 三

气温: 23/5℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4# 6# 7# 12# 13# 14# 16# 17# 18#机位巡视检查。		
	13#机位塔筒内拉重电缆安装质量个别部位吊钩接地安装不规范。 灭火器失效已经通知施工单位进行整改 服组织厂家进行验收(任远威)		
	13#机位 400吨履带吊拆卸轻场作业。监理人员全程旁站(李连明)		
	17#机位塔基抱及第一段塔筒吊装就位 监理人员全程旁站(秦福章)		
	17#机位第一段塔筒门框变形,第二段塔筒内爬梯破损 已经通知 厂家进行处理。 要求中州公司安排非尽快派1# 2# 3# 5# 6#机位的斜变基础 集电线路尽快建设。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中州公司	1. 4#机位进场道路开挖。挖机2台。自卸车1辆 监护人1名。 2. 制作 9#-10#机位之间电缆中间头(120mm ²) 1个。现场制作电缆头 施工人员10名 挖机1台。	
	湖南锐固	3. 13#机位 400吨履带吊拆卸作业。轻场至12#机位组装。 吊车2辆。板车2辆。铲车1辆。施工人员22名。 4. 13#机位塔筒内电气安装。施工人员10名。 中州公司管理人员10名。 5. 14#机位塔筒内电气安装(油桶装卸) 施工人员9名。	
		6. 17#机位塔基抱及第一段塔筒吊装就位。第二三四段。 塔筒卸货到现场(第9套塔筒)。吊车2台 铲车1辆。施工人员15名 1. 第五套叶片没有进场。18#机位550吨履带吊闲置1天。 2. 第9套塔筒第一段二段存在质量问题已经通知厂家进行处理。	
	其他事项		
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐大耀	