

监 理 日 志

日期: 2021年 3月 25日

天气: 阴

星期: 四

气温: 25/11℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 4# 6# 7# 12# 13# 14# 16# 17# 18# 机位 巡视检查。 2. 13# 机位 塔筒内电气验收。个别塔筒螺栓力矩不符合要求。塔筒接地连接不规范。爬梯扶手没有安装到位。要求施工单位整改完成后。报监理及厂家业主方进行最终验收 (19号完成)。 3. 18# 机位 第一片叶片安装。监理员全程跟踪验收 (秦福章)。 4. 12# 机位 400吨履带吊组塔。监理人员全程跟踪验收 (李连明)。 5. 6# 机位 箱变基础底板。钢筋绑扎及模板安装的不合格。要求整改完成方可浇筑混凝土。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="335 1041 502 1108">施工单位</th><th data-bbox="502 1041 1414 1108">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="335 1108 502 1601"> 中州建设。 湖南铁田 </td><td data-bbox="502 1108 1414 1601"> 1. 4# 机位 进场道路开挖。挖机3台 铲车1辆。自卸车2辆 运土1车。 2. 7# 机位 吊装平台修整。破瓦。挖机1台 装载机1台。监护人1名。 3. 12# 机位 400吨履带吊组塔 (吊3天) 吊车2辆 铲车1辆 运土2车。 4. 13# 机位 塔筒内电气验收。施工人员8名。 5. 16# 机位 箱变至塔筒内电缆重新敷设。施工人员8名 挖机1台。中州公司管理人员10名。 6. 18# 机位 组塔第一片叶片。塔筒内电气安装。 吊车2辆 铲车1辆 板车2辆 施工人员25名。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设。 湖南铁田	1. 4# 机位 进场道路开挖。挖机3台 铲车1辆。自卸车2辆 运土1车。 2. 7# 机位 吊装平台修整。破瓦。挖机1台 装载机1台。监护人1名。 3. 12# 机位 400吨履带吊组塔 (吊3天) 吊车2辆 铲车1辆 运土2车。 4. 13# 机位 塔筒内电气验收。施工人员8名。 5. 16# 机位 箱变至塔筒内电缆重新敷设。施工人员8名 挖机1台。中州公司管理人员10名。 6. 18# 机位 组塔第一片叶片。塔筒内电气安装。 吊车2辆 铲车1辆 板车2辆 施工人员25名。
施工单位	施工内容及进度				
中州建设。 湖南铁田	1. 4# 机位 进场道路开挖。挖机3台 铲车1辆。自卸车2辆 运土1车。 2. 7# 机位 吊装平台修整。破瓦。挖机1台 装载机1台。监护人1名。 3. 12# 机位 400吨履带吊组塔 (吊3天) 吊车2辆 铲车1辆 运土2车。 4. 13# 机位 塔筒内电气验收。施工人员8名。 5. 16# 机位 箱变至塔筒内电缆重新敷设。施工人员8名 挖机1台。中州公司管理人员10名。 6. 18# 机位 组塔第一片叶片。塔筒内电气安装。 吊车2辆 铲车1辆 板车2辆 施工人员25名。				
其 他 事 项	1. 由2# 线 12# 机位 400吨履带吊组塔。导致第二片叶片无法进入。 2. 中州公司 400吨履带吊 组塔建设太慢。计划2天组塔完成。实际已要用3.5天的时间。 3. 两吊队单位 至今没有报送吊费发票。				
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威				
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任远威				