

监 理 日 志

日期: 2021 年 3 月 26 日

天气: 阴+雾

星期: 五

气温: 21/8℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、12#、14#、16#、18#机位基础检查。 2. 箱变基础浇筑商砼。C25 砼。2 车。C15 砼 1 车。C40 砼 1 车。下午 3:30 结束。1#、2#箱变基础 5#、6#机位箱变基础浇筑。 监理人员全程跟踪旁站。秦福章、李连明。 3. 18#机位。叶万 箱变组架作业。监理人员全程旁站(任远威)。 4. 6#机位箱变组架进场卸货作业。监理人员旁站(任远威)。 5. 12#机位 400V 电缆吊吊组架作业。监理人员全程跟踪旁站。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中州建设 湖南锦园	1. 4#机位进场道路开挖。挖机 2 台。铲车 1 台。向卸车 2 台。 2. 1#、2#机位箱变基础浇筑商砼。5#、6#箱变基础浇筑商砼。施工人数 3 名。商砼车 3 台。挖机 1 台。共计 30m³。 3. 6#机位箱变组架进场卸货。铲车 1 台。施工人数 10 名。 4. 7#机位吊架车检修更换履带。挖机 1 台。履带机 1 台。 5. 12#机位 400V 电缆吊吊组架。吊车 2 台。铲车 1 台。施工人数 25 名。 6. 14#机位箱变组架电缆等更换为波纹管。
其 他 事 项	1. 18#机位叶万组架。打力车。吊车 3 台。铲车 1 台。施工人数 22 名。 1. 中州公司 400V 电缆吊吊组架施工进度计划 4 天时间。13#至 12#。 2. 箱变组架进场卸货到 6#机位。外观处外划线。 3. 两吊架单位没有按照五次吊架方案。	
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威	