

监 理 日 志

日期: 2021年 3 月 27 日

天气: 阴+雾

星期: 六

气温: 21/9℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4# 6# 12# 13# 14# 18# 19# 机位巡视检查。 15# 机位 吊装塔筒 机舱发电机 监理人员全程旁站 (任远威) 18# 机位 叶片吊装验收, 转鼓叶片吊装作业 监理人员全程跟踪旁站 (秦福章) 15# 机位 塔筒 低压电缆敷设 为快旁站旁站设计要求 (CPE 是实际用的波纹管, 而设计是 3 根管子 2 根管子 2 根管子 2 根管子) 4# 机位 业主现场确认护坡施工事宜, 经确认到位后方可进行开挖	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州久司 湖南锐固	1. 4# 进场道路开挖 2. 19# 机位 基础平台开挖 树木清理 3. 12# 机位 塔筒、机舱、发电机吊装 4. 13# 机位 低压电缆敷设 5. 6# 机位 二、三级塔筒卸货, 施工人数 45 名 挖机 5 台, 铲车 3 台, 吊车 3 台 板车 2 台 卸车 10 台 6. 18# 机位 转鼓叶片吊装, 17:30 结束, 开始拆解塔筒, 准备向 11# 机位 施工人数 25 名, 吊车 3 台, 铲车 1 台 板车 2 台
其 他 事 项	1. 7:40:00 12# 机位 风变施工, 因 400 吨履带吊, 钢丝绳失效, 不能确定回力, 更换钢丝绳后停止吊装发电机作业, 17:30 叶片运至, 18:00 结束 2. 两个机位 塔筒 没有吊装 多次吊装方案	
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任远威	