

# 监 理 日 志

日期: 2021年 3 月 28 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 28/14℃.

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>4#6#7#8#9#12#13#17#18#19#机位巡视检查。<br/>17#机位 500吨履带吊组塔作业, 监理人员全程旁站。(马远明)<br/>9#机位 塔筒内与湖电厂家一起验收, 结果不合格, 整改后复验。(任远威)<br/>1#13#14#机位的箱变出现漏油现象, 委托施工单位及时封堵, 重要部位做好防护措施。<br/>4#机位 塔基避雷线未接, 导致箱变绝缘无法击穿。<br/>编写工程监理周报, 下发到建设单位项目部签字盖章 PDF 版。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |                             |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="331 1041 502 1108">施工单位</th><th data-bbox="502 1041 1370 1108">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 1108 502 1608"> <p>中州红<br/>湖库限<br/>物流有限</p> </td><td data-bbox="502 1108 1370 1608"> <p>1. 4#机位进场道路开挖。<br/>2. 11#机位过路段顶管设备就位完成。<br/>3. 12#机位箱变已经就位, 等待第6项网叶到场安装。<br/>4. 13#机位 塔筒内电气整改, 内缺整改, 箱变就位。<br/>5. 1#机位 塔筒内终端头制作安装。<br/>6. 15#机位 进场道路修整。<br/>7. 19#机位 基础平台开挖, 安排人工砍伐。</p> </td></tr> </tbody> </table> | 施工单位 | 施工内容及进度 | <p>中州红<br/>湖库限<br/>物流有限</p> | <p>1. 4#机位进场道路开挖。<br/>2. 11#机位过路段顶管设备就位完成。<br/>3. 12#机位箱变已经就位, 等待第6项网叶到场安装。<br/>4. 13#机位 塔筒内电气整改, 内缺整改, 箱变就位。<br/>5. 1#机位 塔筒内终端头制作安装。<br/>6. 15#机位 进场道路修整。<br/>7. 19#机位 基础平台开挖, 安排人工砍伐。</p> |
| 施工单位                                   | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                             |                                                                                                                                                                                             |
| <p>中州红<br/>湖库限<br/>物流有限</p>            | <p>1. 4#机位进场道路开挖。<br/>2. 11#机位过路段顶管设备就位完成。<br/>3. 12#机位箱变已经就位, 等待第6项网叶到场安装。<br/>4. 13#机位 塔筒内电气整改, 内缺整改, 箱变就位。<br/>5. 1#机位 塔筒内终端头制作安装。<br/>6. 15#机位 进场道路修整。<br/>7. 19#机位 基础平台开挖, 安排人工砍伐。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                             |                                                                                                                                                                                             |
| <p>其<br/>他<br/>事<br/>项</p>             | <p>中州红施工队设计4台, 管理人员8名, 挖机5台, 吊车3台, 吊车2台, 板车2台。<br/>8. 17#机位 500吨履带吊组塔作业, 施工队22名, 吊车2台, 板车2台。<br/>第6项网叶到场, 400吨履带吊在 12#机位闲置, 4#机位塔基附近, 附变系因塔筒无法击穿。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                             |                                                                                                                                                                                             |
| <p>本日现场监理人员</p>                        | <p>贾振军、秦福章、李连明、任远威</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                             |                                                                                                                                                                                             |
| <p>记录人: 任远威</p>                        | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |                             |                                                                                                                                                                                             |