

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 29 日

天气: 多云+阴风6级.

星期: -

气温: 30/11℃.

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#5#6#12#13#14#16#17#18#19#机位巡视检查. 17#机位 550吨履带吊组装作业. 监理人员全程旁站. 阵风7级提醒施工人员进行高空作业. 注意安全. 16#机位箱变吊装就位. 监理人员全程跟踪旁站. 13#机位 低压电缆终端头制作不良. 监理人员全程跟踪旁站. 塔筒内低压电缆终端头文字不合格. 没有固定支撑. 已经通知施工单位进行整改. 重新整改. 10#-11#. 防雷接地打网人工开挖深度达不到设计要求. 已经通知施工单位整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 1041 502 1108">施工单位</th><th data-bbox="502 1041 1370 1108">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 1108 502 1601"> 中州建设集团 湖南能建 物流有限公司 </td><td data-bbox="502 1108 1370 1601"> 1. 4#机位进场道路开挖. 累计完成160米 2. 5#机位箱变基础模板安装. 3. 8#-17#机位 防雷接地打网焊接. 4. 13#机位 低压电缆终端头制作不良. 5. 16#机位 箱变吊装就位 6. 13#机位 塔筒内低压电缆敷设. 7. 17#机位 基础开挖开挖. 中州公司管理人员8名. 施工队4名. 吊车司机2名. 塔筒内机位5名. 自卸车司机2名. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设集团 湖南能建 物流有限公司	1. 4#机位进场道路开挖. 累计完成160米 2. 5#机位箱变基础模板安装. 3. 8#-17#机位 防雷接地打网焊接. 4. 13#机位 低压电缆终端头制作不良. 5. 16#机位 箱变吊装就位 6. 13#机位 塔筒内低压电缆敷设. 7. 17#机位 基础开挖开挖. 中州公司管理人员8名. 施工队4名. 吊车司机2名. 塔筒内机位5名. 自卸车司机2名.
施工单位	施工内容及进度				
中州建设集团 湖南能建 物流有限公司	1. 4#机位进场道路开挖. 累计完成160米 2. 5#机位箱变基础模板安装. 3. 8#-17#机位 防雷接地打网焊接. 4. 13#机位 低压电缆终端头制作不良. 5. 16#机位 箱变吊装就位 6. 13#机位 塔筒内低压电缆敷设. 7. 17#机位 基础开挖开挖. 中州公司管理人员8名. 施工队4名. 吊车司机2名. 塔筒内机位5名. 自卸车司机2名.				
其 他 事 项	8. 18#机位 550吨履带吊臂移动到17#机位 9. 17#机位 550吨履带吊组装作业. 施工队25名. 吊车司机2名. 吊车指挥2名. 1. 13#机位 塔筒内低压电缆终端头文字不合格. 已经通知施工单位整改. 2. 4#机位开挖进度缓慢. 集电线路之间道路施工缓慢. 已经通知施工单位增加人员.				
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威				
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生.				