

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 30 日

天气: 晴 阵风6级

星期: 二

气温: 11/32℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监理工作情况	1. 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 机位巡视检查, 2. 17# 机位塔筒吊装作业. 监理人员全程旁站. 对第二、三段塔筒检查力矢及高强度螺栓安装情况. 3. 8#-9# 机位检查接地沟深度及所需接地线长度. 提醒施工人员在接地沟挖好后做好保护措施. 作业时. 由专人监护. 配备灭火器. 对地内施工人员进行安全教育. 严禁吸烟. 严禁明火. 4. 6# 机位基础的模板水平度及垂直度较差. 已经要求施工单位整改. 5. 18# 机位基础开挖. 布置7月2日. 要求施工队快速19# 机位施工.				
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 1041 502 1108">施工单位</th><th data-bbox="502 1041 1386 1108">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 1108 502 1601"> 中州建设 有限公司 湖南锐图 物流有限公司 </td><td data-bbox="502 1108 1386 1601"> 1. 4# 机位进场道路开挖. 2. 5# 机位箱变基础模板安装. 6# 机位模板转运. 6# 机位转运机舱. 轮毂. 到基位. 3. 8#-9# 机位防雷接地网作业. 人工开挖电缆沟(接地沟) 4. 10# 机位吊装平台修整. 铲车. 挖机各1辆. 5. 19# 机位基础开挖. 铲车1辆. 挖机1辆. 自卸车4辆. 6. 17# 机位吊装第二、三段塔筒. 施工人员20名. 吊车3辆. 铲车. 挖机各1辆. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设 有限公司 湖南锐图 物流有限公司	1. 4# 机位进场道路开挖. 2. 5# 机位箱变基础模板安装. 6# 机位模板转运. 6# 机位转运机舱. 轮毂. 到基位. 3. 8#-9# 机位防雷接地网作业. 人工开挖电缆沟(接地沟) 4. 10# 机位吊装平台修整. 铲车. 挖机各1辆. 5. 19# 机位基础开挖. 铲车1辆. 挖机1辆. 自卸车4辆. 6. 17# 机位吊装第二、三段塔筒. 施工人员20名. 吊车3辆. 铲车. 挖机各1辆.
施工单位	施工内容及进度				
中州建设 有限公司 湖南锐图 物流有限公司	1. 4# 机位进场道路开挖. 2. 5# 机位箱变基础模板安装. 6# 机位模板转运. 6# 机位转运机舱. 轮毂. 到基位. 3. 8#-9# 机位防雷接地网作业. 人工开挖电缆沟(接地沟) 4. 10# 机位吊装平台修整. 铲车. 挖机各1辆. 5. 19# 机位基础开挖. 铲车1辆. 挖机1辆. 自卸车4辆. 6. 17# 机位吊装第二、三段塔筒. 施工人员20名. 吊车3辆. 铲车. 挖机各1辆.				
其他事项	1. 转运到6# 机位的机舱. 轮毂. 被运到17# 机位. 箱变. 发电机. 卸到17# 机位. 箱变. 发电机. 准备卸到12# 机位. 2. 箱变. 发电机. 没有卸到40吨履带吊在12# 机位. 用吊. 70吨履带吊在堆场.				
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威				
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威				