

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 31 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 30/10℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#5#6#8#10#11#12#13#14#16#18#17#19#机位巡视检查。 8#19#机位 高压50mm²电缆敷设. 监理人员全程跟踪旁站。 12#机位 塔筒内电气安装. 监理人员检查. 施工质量. 合格. 机位 监理人员全程旁站旁站。 1#机位 塔筒基础预埋管. 质量不合格. 已经要求整改。 单独整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中核建发 有限公司。 湖南航国 物流有限公司	4#机位 塔筒道路开挖. 挖机2台. 吊车1台. 自卸车1台。 6#机位 塔筒基础预埋管. 施工2台。 8#19#机位 50mm²高压电缆敷设. 吊车1台. 挖机1台. 施工2台。 10#机位 塔筒内电气安装. 施工1台. 吊车1台。 12#机位 塔筒内电气安装. 施工2台。 17#机位 塔筒内电气安装. 施工2台。 19#机位 基础开挖. 挖机2台. 吊车4台. 施工5台。
其 他 事 项	1. 由于第6号叶片进场, 导致400吨履带吊在12#机位闲置1天。 2. 由于第7号发电机没进场. 导致50吨履带吊在17#机位闲置1天。 3. 由于中核建发有限公司. 多次要求整改。	
本日现场监理人员		黄振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威	