

监 理 日 志

日期: 2021年 04月 01日

天气: 多云

星期: 四

气温: 26/12℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#5#6#7#12#13#16#17#19#机位巡视检查。 5#机位备11套塔筒进场卸货!监理员全程监督记录 7#机位备11套塔筒进场卸货!监理员全程监督记录 原计划2#机位晚上加班加快19#机位的内皮4月3日必须完成 基础浇筑, 4#机位马上进行初动防护网的施工, 3#机位 基础必须在4月10日前完成。时间紧任务重共同努力争取早日完工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中州建设 有限公司 湖南锐固 物流有限公司	19#机位基础开挖作业, 挖机2台, 自卸车4台, 合计14台施工4天 18#机位箱变吊装就位, 低压电缆敷设完成, 将18#机位箱变吊装就位 14#机位箱变内低压电缆终端头制作, 施工人员4名 8#-19#集电线路电缆沟清理, 接地网焊接, 施工人员6名 6#机位箱变基础浇筑完成, 施工人员3名。 5#机位卸货备11套塔筒的1段和4段(中州)
其 他 事 项	7#机位卸货备11套塔筒的2段和3段(锐固) 1.4000吨 550吨板吊吊闲置1天。	
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐大生	