

监 理 日 志

日期: 2021年04月03日

天气: 阴+阵雨6级

星期: 六

气温: 22/6℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#2#3#4#5#6# 12#13#14#16#17#18#19#机位巡视检查。 1#2#箱变基础防腐合格。要求施工单位回填箱变基础土方。 4#5#道路开挖施工施工进度缓慢。要求施工单位进行动力防腐网的后续工作。 集电线路2回路电缆沟开挖。监理人员全程跟踪旁站。 17#机位吊装塔筒。机舱。监理人员全程旁站。 3#机位暂时没有施工人员进行铜箔降阻。要求施工单位增加人员进行。19#4#3#机位的施工进度。进展及基础。铜箔降阻/必须完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 他 事 项	1#2#机位箱变基础防腐完成。 4#机位进场道路开挖土方外运。 5#17#机位箱变基础浇筑拆除。 1#机位吊装塔筒。修整塔筒。道路段取土作业。 14#16#机位低压电缆终端头制作安装。 18#机位箱变就位。低压电缆敷设敷设。 19#机位。基础开挖土方外运。集电线路2回路电缆沟开挖。 施工人员45名。塔机:6台。吊车4台。自卸车5台。 17#机位吊装塔筒。塔筒就位。施工人员18名。吊车2台。自卸车1台。 1. 结构拍村民阻路。发电机没有正常运行。没有到17#机位(新发电机) 2. 斧头套叶片没有到12#机位。(结构拍村民阻路)	
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威	