

监 理 日 志

日期: 2021年 04月 04日

天气: 阴时多

星期: 日.

气温: 16/8℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#5#6#8#9#11#12#14#16#17#18#19#机位巡检记录表. 15#机位 5寸孔阻工. 吊装吊车无法修整. 17#机位 吊装发电机. 监理人员全程监督吊装. 8#19#集电线路电缆沟沟底开挖达到设计要求, 督促施工人员及时进行清理. 验收合格后方可进行电缆敷设. 1#机位过路段顶管施工. 预计明天上午可以结束. 然后开始17#机位 12#机位第6套叶片25:00到场. 吊装组装. 监理人员跟踪监督.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 他 事 项	中州建设 有限公司 湖南锐图 物流有限公司 4#机位进场道路开挖. 5#6#机位箱变基础浇筑拆除 8#19#集电线路电缆沟人工清工. 10#-11#机位 防雨排水管网. 1#机位过路段顶管施工. 12#机位至13#机位 集电线路电缆沟开挖 12#机位等待叶片到. 场卸货 17:30第一片叶片吊装. 16#机位 低压电缆终端头制作. 19#机位 基础开挖 土方外运. 施工人员58名. 装载机6台. 吊车3台. 自卸车5辆. 监理人员8名. 吊车3辆. 17#机位 发电机吊装. 施工人员18名. 吊车2台. 吊车1台. 1#机位发电机 下午13:30到17#机位. 2. 吊装叶片. 下午17:00起运12#机位.	
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任远威	