

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 05 日

天气: 阴+雾

星期: 一

气温: 16/9℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4# 6# 8# 10# 11# 12# 13# 14# 16# 17# 18# 19# 机位巡视检查。 4#机位没有施工。要求施工单位尽快落实被动安全防护网事宜。 推动4#机位基础的开挖进度。3#机位尽快安排人员进行开挖。 7#机位入口处的电缆需要先行改。否则550吨吊车无法组塔。 16# 14# 13#机位箱变基础内好持的爬梯不合格。导致2#机位无法组塔。 12#机位。叶片组塔。监理单位及厂家验收合格。19:28开始吊装叶片。结束。 21:18分结束。监理单位安全巡查合格。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 有限公司 湖南锐固 物流有限公司	8# 9#机位电缆沟人工清理完成设计深度。 16# 11#机位高臂接电抄网。并接防雨。 11#机位过路段顶管施工。于6:00结束。导致17#过路段。 12#-13#机位集电线路电缆沟开挖。 16#机位箱变内低压电缆终端头制作安装。 19#机位基础开挖。工外定。 12#机位叶片组塔。吊装就位。21:17结束。 施工人数58名。吊车5台。塔机5台。吊车5台。吊车5台。吊车5台。
其 他 事 项	第2套叶片没有到达11#机位。导致550吨履带吊闲置1天。 12#-13#机位集电线路电缆沟开挖。导致叶片无法通行。叶片被运 车在五号主路入口处等待。 15#机位村民阻工。机位无法对半段导气管进行修整安装。	
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	