

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 06 日

天气: 阴转暴雨

星期: 二

气温: 15/9℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4# 6# 8# 10# 11# 15# 14# 12# 16# 18# 19# 17# 机位巡视检查。 8# 17# 机位集电线路电缆沟人工回填, 要求施工队把接地扁铁网放在石层上面, 回填前必须报监理验收合格方可回填。 4# 机位天人施工, 督促施工队增加机械及人员加快施工进度。 被动物防护网同时施工。 18# 机位塔筒内低压电缆头制作安装施工队及质量员检查。 12# 机位叶片机毂打拉叉, 400吨履带吊拆解移场作业, 监理人员全程安全旁站。						
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中水建设 有限公司</td><td>19# 机位基础开挖土方外运, 基础平台累计开挖完成85%。 基础开挖累计完成50%。卸车5辆, 铲车1辆, 装载机2辆。</td></tr> <tr> <td>湖南能因 物流有限公司</td><td>18# 机位塔筒内电缆头制作安装, 施工人员 4 名。 8# 17# 机位集电线路电缆沟人工回填, 施工人员 8 名。 10# 11# 机位防雷接地扁铁网焊接, 施工人员 5 名。 12# 机位叶片机毂打拉叉, 中午12:00 摘钩, 400吨履带吊准拆解移场至 8# 机位, 施工人员 18 名。</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中水建设 有限公司	19# 机位基础开挖土方外运, 基础平台累计开挖完成85%。 基础开挖累计完成50%。卸车5辆, 铲车1辆, 装载机2辆。	湖南能因 物流有限公司	18# 机位塔筒内电缆头制作安装, 施工人员 4 名。 8# 17# 机位集电线路电缆沟人工回填, 施工人员 8 名。 10# 11# 机位防雷接地扁铁网焊接, 施工人员 5 名。 12# 机位叶片机毂打拉叉, 中午12:00 摘钩, 400吨履带吊准拆解移场至 8# 机位, 施工人员 18 名。
施工单位	施工内容及进度						
中水建设 有限公司	19# 机位基础开挖土方外运, 基础平台累计开挖完成85%。 基础开挖累计完成50%。卸车5辆, 铲车1辆, 装载机2辆。						
湖南能因 物流有限公司	18# 机位塔筒内电缆头制作安装, 施工人员 4 名。 8# 17# 机位集电线路电缆沟人工回填, 施工人员 8 名。 10# 11# 机位防雷接地扁铁网焊接, 施工人员 5 名。 12# 机位叶片机毂打拉叉, 中午12:00 摘钩, 400吨履带吊准拆解移场至 8# 机位, 施工人员 18 名。						
其 他 事 项	新套叶片机运输到 13#-14# 之间的位置, 由于雨天路滑, 叶片无法吊起 17# 机位, 500吨履带吊闲置 1 天。 1. 昨天 12#-15# 集电线路电缆开挖, 导致叶片机无法通行, 今天中午重新回填造成误工, 现场施工队组织能力较差, 各方面协调不到位…… 2. 4# 机位进场道路施工缓慢, 严重滞后, 被动物防护网施工。						
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威						
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威						