

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 07 日

天气: 阴+雾,

星期: 三.

气温: 15/8℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	3# 4# 6# 7# 10# 12# 14# 16# 17# 18# 19# 机位巡视拉多. 4# 机位 破锤机出现故障, 2 天没到进行疏通开挖. 要求施工单位增加人员及机械, 加快 3# 4# 机位前施工作业. 12# 机位 4000 吨履带吊拆卸现场. 监理人员车转安全高站. 8# 9# 机位 集电线路电缆沟盖板回填. 监理人员车转安全高站. 12#-14# 机位 集电线路电缆沟没有开挖. 18# 机位 箱变内低压电缆终端头派人制作. 此班组休息 1 天. 要求施工单位提前抢工期建设.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 他 事 项	1. 第 12 套塔筒到此结构多. 暂时没有机位存放. 2. 两家吊装单位至今还没有报验. 经过五家评审的左便吊装公司.	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生