

监 理 日 志

日期: 2021年 04月 08日

天气: 阴

星期: 四

气温: 13/9℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4# 5# 7# 11# 12# 16# 17# 18# 19# 机位巡查及检查。 1# 机位 坡度需求大, 施工难度较大, 要求施工企业加强现场安全管理, 设专人在现场监护, 必须保证施工安全。 11# 机位 电缆敷设, 监理人员全程跟踪旁站, 道路旁设置警示。 提示施工人员进行保护措施, 防止破坏电缆外皮。 12# 机位 400吨履带吊拆卸场作业, 监理人员全程旁站。 19# 机位 基础开挖完成 95%, 下午 4:00 挖机出现故障, 导致基础没有开挖完成, 计划明天结束, 悬挂警示牌, 现场清理。																
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中州建设</td><td>4# 机位 进场道路开挖。</td></tr> <tr> <td>湖南锐固</td><td>2# 线 12# - 14# 号 电缆线 无机械开挖。</td></tr> <tr> <td>物流有限公司</td><td>11# 机位 至 12# 机位 电缆敷设。</td></tr> <tr> <td></td><td>12# 机位 400吨履带吊拆卸场至 10# 机位。</td></tr> <tr> <td></td><td>18# 机位 箱变内 电缆 终端头制作完成。</td></tr> <tr> <td></td><td>19# 机位 基础开挖完成 95%。</td></tr> <tr> <td></td><td>施工员 5 名, 挖机 5 辆, 吊车 3 辆, 吊车 2 辆, 板车 2 辆。</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设	4# 机位 进场道路开挖。	湖南锐固	2# 线 12# - 14# 号 电缆线 无机械开挖。	物流有限公司	11# 机位 至 12# 机位 电缆敷设。		12# 机位 400吨履带吊拆卸场至 10# 机位。		18# 机位 箱变内 电缆 终端头制作完成。		19# 机位 基础开挖完成 95%。		施工员 5 名, 挖机 5 辆, 吊车 3 辆, 吊车 2 辆, 板车 2 辆。
施工单位	施工内容及进度																
中州建设	4# 机位 进场道路开挖。																
湖南锐固	2# 线 12# - 14# 号 电缆线 无机械开挖。																
物流有限公司	11# 机位 至 12# 机位 电缆敷设。																
	12# 机位 400吨履带吊拆卸场至 10# 机位。																
	18# 机位 箱变内 电缆 终端头制作完成。																
	19# 机位 基础开挖完成 95%。																
	施工员 5 名, 挖机 5 辆, 吊车 3 辆, 吊车 2 辆, 板车 2 辆。																
其 他 事 项	1. 第 7 套 叶片 停在 13# - 14# 机位之间, 由于雨天路滑无法运往 17# 机位。 2. 第 12 套 塔筒 停孔 经拍外, 第二天, 12# 机位可以卸货。 3. 2# 号 电缆线 12# - 14# 机位 今天 没有 机械 开挖。																
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威																
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐永生																