

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 09 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 17/9℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#5#6#7#11#12#16#17#18#机位巡视检查。 4#机位进场道路施工缓慢,未设安全防护网及人车分流,3#机位无人进行 吊钩拆除工作,安全员未在场,4#机位监护人员数量太少。 安全风险较大,要求施工单位立即进行安全防护网施工。 5#6#7#机位基础环复测,监理人员全程跟踪复测,5#6#机位 基础环水平度符合要求,7#机位的基础环超出规范要求,已联系设计院 进行处理,处理合格后监理人员重新复测。 18#机位基础新打桩,监理人员全程跟踪旁站,结果:外墩基础重新打桩。 保电缆沟 50mm² 120mm² 240mm² 电缆敷设,监理人员全程旁站。						
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中州建设 有限公司</td><td>4#机位进场开挖,挖机2台,监护人1名</td></tr> <tr> <td>湖南锐固 物有限公司</td><td>10#机位 400 吨履带吊进场卸车,施工员1名,吊车2台,吊车1台。 10#-11#机位防雨棚地网焊接,施工员2名,监护人1名。 10#-11#机位 120 电缆敷设完成。 11#-12#机位 50 电缆敷设完成 57 米。 10#-12#机位 240 电缆 3 回路敷设完成 50 米。 12#-14#机位 5 回路集电线路电缆沟开挖,挖机1台。</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设 有限公司	4#机位进场开挖,挖机2台,监护人1名	湖南锐固 物有限公司	10#机位 400 吨履带吊进场卸车,施工员1名,吊车2台,吊车1台。 10#-11#机位防雨棚地网焊接,施工员2名,监护人1名。 10#-11#机位 120 电缆敷设完成。 11#-12#机位 50 电缆敷设完成 57 米。 10#-12#机位 240 电缆 3 回路敷设完成 50 米。 12#-14#机位 5 回路集电线路电缆沟开挖,挖机1台。
施工单位	施工内容及进度						
中州建设 有限公司	4#机位进场开挖,挖机2台,监护人1名						
湖南锐固 物有限公司	10#机位 400 吨履带吊进场卸车,施工员1名,吊车2台,吊车1台。 10#-11#机位防雨棚地网焊接,施工员2名,监护人1名。 10#-11#机位 120 电缆敷设完成。 11#-12#机位 50 电缆敷设完成 57 米。 10#-12#机位 240 电缆 3 回路敷设完成 50 米。 12#-14#机位 5 回路集电线路电缆沟开挖,挖机1台。						
其 他 事 项	1. 雨后路滑第七套叶片无法吊上17#机位,导致 550 吨履带吊在17# 机位闲置1天。 2. 第十二套塔筒到达结构绪,由于没有机位可以卸货,塔筒车闲置1天。 3. 12#机位 400 吨履带吊进场后缓慢外,因雨天还要卸车1天。						
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威						
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威						