

监 理 日 志

日期: 2021年 04月 11日

天气: 阴+雾

星期: 日

气温: 16/8°C

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#、10#、11#、12#、16#、18#、17#机位巡视检查。 10#机位 400吨履带吊吊装, 监理人员全程跟踪旁站。 升压站高压电缆敷设 终端头制作 监理人员全程跟踪旁站。 15#-17#机位进场道路修整, 充研石, 监理人员及业主-王。 石子收料见料单签字, 第七套叶刀通过10#机位 2#叶刀。 上午12:00 17#机位, 监理人员一直跟踪旁站到20:30。 第三片叶刀可用, 无问题, 无安全隐患较大, 没有问题。10#机位。 10#机位处 高压电缆中间头的位置 附近已经新 防护措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中川建设 有限公司	4#机位进场道路修整, 挖机2台, 监护人员。 10#机位 400吨履带吊吊装作业, 吊车2台, 施工人员18名。 12#机位塔筒至箱变低压电缆敷设 施工人员12名, 挖机1台。 12#机位-13#机位所需接地网敷设, 施工人员5名。 13#机位-14#机位集电线路电缆白开挖, 挖机1台。 15#-17#机位进场道路修整充研石, 挖机1台。 升压站1-31号高压电缆敷设 电缆终端头制作 施工人员12名。
其 他 事 项	1. 第8号发电机已经安装完毕, 预计明天可以到达10#机位。 2. 19#机位村民阻工, 导致基础无法浇筑。 3. 第七套叶刀无法到达17#机位, 550吨履带吊闲置, 同。	
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威	