

监理日志

日期: 2021年04月12日

天气: 阴+雾

星期: 一

气温: 16/19℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监理工作情况	4#5#10#12#16#17#18#机位巡视检查。 1#机位进场道路开挖边坡支护, 支护已进行机械加固。 10#机位 塔筒、机舱吊装作业, 监理人员安全旁站。 17#机位塔筒、机舱吊装, 监理人员安全旁站。 1#机位 1.3米高压电缆终端头制作, 监理人员安全旁站。 3回路240mm²电缆敷设, 2回路50mm²电缆敷设, 监理人员安全旁站。						
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中州建设 有限公司</td><td>1#机位进场道路开挖, 开挖成10米, 挖机2台, 运土人1名。</td></tr> <tr> <td>湖南航图 物流有限公司</td><td>1#机位进场道路回填作业, 施工人员3名。 1#机位塔筒、机舱吊装作业, 施工人员22名, 吊车2台, 塔筒1根, 机舱1根。 3回路240mm²电缆敷设完成50米, 2回路50mm²电缆敷设完成360米, 1#机位箱变就位, 升压站1.3回路电缆终端头制作完成。 施工人员13名, 吊车1台, 挖机2台, 挖机1台。 1#12#机位塔筒接驳网架, 施工人员5名。</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设 有限公司	1#机位进场道路开挖, 开挖成10米, 挖机2台, 运土人1名。	湖南航图 物流有限公司	1#机位进场道路回填作业, 施工人员3名。 1#机位塔筒、机舱吊装作业, 施工人员22名, 吊车2台, 塔筒1根, 机舱1根。 3回路240mm ² 电缆敷设完成50米, 2回路50mm ² 电缆敷设完成360米, 1#机位箱变就位, 升压站1.3回路电缆终端头制作完成。 施工人员13名, 吊车1台, 挖机2台, 挖机1台。 1#12#机位塔筒接驳网架, 施工人员5名。
施工单位	施工内容及进度						
中州建设 有限公司	1#机位进场道路开挖, 开挖成10米, 挖机2台, 运土人1名。						
湖南航图 物流有限公司	1#机位进场道路回填作业, 施工人员3名。 1#机位塔筒、机舱吊装作业, 施工人员22名, 吊车2台, 塔筒1根, 机舱1根。 3回路240mm ² 电缆敷设完成50米, 2回路50mm ² 电缆敷设完成360米, 1#机位箱变就位, 升压站1.3回路电缆终端头制作完成。 施工人员13名, 吊车1台, 挖机2台, 挖机1台。 1#12#机位塔筒接驳网架, 施工人员5名。						
其他事项	15#-14#机位塔筒、机舱吊装, 挖机1台, 运土人1名。 17#机位第七套叶片进场, 卸货、组立作业。 施工人员18名, 吊车2台, 吊车1台。 1#第8号发电机没有到达, 10#机位。 2.4#机位施工缓慢。						
本日现场监理人员	黄振军、秦福章、李连明、任远威						
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威						



扫描全能王 创建