

监 理 日 志

日期: 2021 年 09 月 13 日

天气: 阴雪

星期: 二

气温: 16/19℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#、6#、7#、10#、12#、16#、17#、19#机位处初拉线。 17#机位叶刀验收力矩、销子更换、叶刀轮毂吊装作业。 监理单位全程安全旁站。 19#机位基础裙层浇筑、4#机位基础浇筑、有部C15浇筑。 上午10:30休息、下午13:30结束。监理单位全程跟踪旁站。 12#、13#机位集电线路2、3回路电缆敷设。监理单位全程跟踪旁站。要求施工人员在通过路口及时进行围挡、不要导致有正常的道路通行。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 他 事 项	中州建设 有限公司 湖南皖固 物流有限 公司	4#机位处道路开挖、换机2台、监护人1名。 19#机位处道路顶管作业。施工人数3名 12#-13#机位50mm²高压电缆敷设、3回路240mm²高 压电缆敷设到15#机位路口。12#机位箱变内高压 电缆终端头制作安装。施工人数15名、吊车1台、换机2台。 12#-13#机位防磨垫板钢网焊接。施工人数5名 10#机位塔筒内电气施工。施工人数12名。 19#机位基础裙层浇筑。施工人数3名、砼泵车4台、吊车2台
本 日 现 场 监 理 人 员	黄振军、秦福章、李连明、任远威	17#机位叶刀轮毂吊装作业。2台500吨履带吊、湖南解场。 施工人数18名、吊车2台、吊车18台。 1台8号发电机多工没有引上15#机位、导致400吨履带吊闲置1天。 2.塔基托车搬运没有计划、10吨吊车一直闲置10天。
记 录 人:	任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 符耀号



扫描全能王 创建