

监 理 日 志

日期: 2020年 04月 29日

天气: 阴, 小雨.

星期: 三

气温: 6℃ - 23℃

工程名称: 抚州市大山坪风电场技改.

监理 工作 情况	<p>1. 验收17#风机基础钢筋, 更换符合设计要求, 同意下道工序施工.</p> <p>2. 全程旁站17#风机基础浇筑砼. 开始时间早7:30. 结束时间晚11:30时. 内容详见旁站记录.</p> <p>3. 监理项目部组织外线送出单位施工现场①消防安全大检查. ②森林防火演练. ③防汛演练.</p>	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
中 州 建 设 单 位.	万 家 灯 火	<p>1. 17#风机基础浇筑砼完成.</p> <p>2. 开闭站消防小屋砌砖, 综合配电箱喷漆. 真石漆.</p> <p>3. 输出线路1#-23#铁塔导线展放完成. 附件安装完成50%.</p>
其它 事项	<p>中州建设施工队共9人. 设备投入31台.</p> <p>万家灯火施工队共15人. 设备投入2台.</p>	
本日现场 监理人员	田国奇. 朱书名. 贾建宏.	
记录人: 朱书名	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国奇	

