

监 理 日 志

工程名称:

日期	2021年4月30日星期二	气候	晴	气温	15-20
监理单位动态: 王司信		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 14人					
施工机械动态: 吊机一台, 铲车一台					
施工进度情况	组件到货2车, 75箱. B区2人安装导轨 C区2人把吊梁组-摆放到位.				
检查发现的问题	C区吊机吊装组件摆放一处. 承载力过大, 要求2人加快进度, 均匀摆放.				
处理措施、意见、结果	现场施工2人员太少, 要求增加2人, 加快进度.				
协调内容或其他					
记录人	王司信	总监签阅	徐耀生		

