

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月2日星期四	气候	晴	气温	15-22℃
监理人员动态:	2人/3.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14人.				
施工机械动态:	吊车一台.				
施工进度情况	组件到货一辆. 12号. 已带运屋面300块. 13号. 2人安装瓦片. 13号. 安装瓦片.				
检查发现的问题	现场施工人数少. 进度慢. 施工现场爬梯. 没有做防护.				
处理措施、意见、结果	要求施工队. 增加工人.				
协调内容或其他					
记录人	王明	总监签阅	徐超		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月4日 星期二	气候	晴	气温	15°-26°
监理单位动态:	王同江	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	21人				
施工机械动态:	汽车一辆				
施工进度情况	组件到货一车、汽车下货、光伏安装夹具已装、C区屋面摆放组件、材料均已卸割已装				
检查发现的问题	增加的已到现场 部分组件缺货要求业主加购、调运两件				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王同江	总监签阅	徐超生		

