

监 理 日 志

工程名称: 溧阳时代新能源二期

日期	2024年6月14日星期五	气候	晴	气温	26°—31°
监理单位动态:	王明浩	材料进场、取样见证、合格情况: 电缆到第二车			
施工方人员动态:	施工人数: 30人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工部位及进度情况	A区支架安装、B区吊钩组件到地面 C区安装组件、安装支架				
检查发现的问题	箱变基础开挖没有达到图纸要求的深度、现场要求按图施工。 达到设计要求验收合格后再制模				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王明浩	总监签阅	徐根生		



监 理 日 志

工程名称: 浮山时代新城二期

日期	2019年6月15日 星期六	气候	晴	气温	20-30
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 支架到货一车			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	叉车一辆				
施工进度情况	A区组件安装已完。B区安装支架、裙架。 C区铺设1米直流电缆。A区、C区组框				
检查发现的问题	基础制模、绑扎钢筋				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王明	总监签阅	徐志		

