

监 理 日 志

工程名称: 淳安县新能源 -

日期	2014年5月21日 星期三	气候	晴	气温	15°-24°
监理人员动态:	王同 (30)	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工 30人				
施工机械动态:	吊车一辆、叉车一辆				
施工部位及进度情况	A区2人组件安装、柜架安装、逆变器安装。 B区制模。C区安装组件、吊运组件。				
检查发现的问题	A区箱变基础开挖时, 施工时, 有水管经和厂部沟通, 进行2。				
处理措施、意见、结果	经与厂部基建处协调, 箱变基础往东移一米。				
协调内容或其他					
记录人	王同 (30)	总监签阅	徐耀中		

