

监 理 日 志

工程名称: 华能共组5万千瓦风电项目

日期	2019年06月01日 星期六	气候	晴	气温	2-19℃
监理单位动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	① 复核道路坐标点; ② 打扫项目部卫生, 准备召开开工典礼; ③ 上报施工前期资料。				
检查发现的问题	① 上报资料问题如下: 1. 开挖500mm工作面, 与图纸要求不符; 2. 锚杆安装方案, 安全注意事项不全面; 3. 绿色施工方案与现场实际条件不符; ② 施工方提出18#、19#风机基础设计位置距道路太近, 影响道路施工。				
处理措施、意见、结果	① 对上报资料所提问题要求整改; ② 对于18#、19#风机基础问题上报业主项目部, 等待业主回复。				
协调内容或其他	① 整理监理前期资料; ② 审查施工单位上报资料;				
记录人	李瑞卿		总监签阅	刘培	