

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期	2019年06月02日 星期日	气候	晴	气温	4-20℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工部位、进度情况	① 对项目部缺陷进行整改; ② 现场搭设礼台, 准备开工典礼; ③ 上报开工前准备资料。				
检查发现的问题	1. 对上报资料提出以下问题: ① 大体积混凝土施工未体现沉降观测内容; ② 模板支撑方案需进行完善, 工程名称错误; ③ 风电基础钢吊方案无材料堆放, 成品保护内容; ④ 营业执照, 资质证书未加盖公章。				
处理措施、意见、结果	1. 对上报资料所提问题要求整改。				
协调内容或其他	① 巡视开工典礼准备情况; ② 审查施工方报审资料; ③ 业主领导现场检查, 提出整改意见要求各单位按要求整改。				
记录人	郭瑞卿	总监签阅	刘士发		