

监 理 日 志

工程名称: 华能芒拉5万千瓦风电项目

日期	2019年06月06日 星期四	气候	晴	气温	5-16℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 铲车1台					
施工部位 进度情况	① 9#-11#机位道路清表施工;				
检查发现的问题	① 现场巡视检查发现5#机位仍未进行整改.				
处理措施、意见、结果	①. 要求施工方在通知单期限内完成整改.				
协调内容或其他	下午现场确认施工道路与设计图纸不符位置, 现场确认实际工程填方量, 桩号K1+250-300路段填方确认50m³左右, K1+312.624-343.213 确认填方量约450m³.				
记录人	郭端卿		总监签阅	刘士发	