

监 理 日 志

工程名称: 华能共和台万千瓦风电项目

日期	2019年06月15日星期六	气候	多云	气温	9-19℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	装载机、挖机各1台				
施工进度情况	① 12#机位吊装平台挖方施工; ② 1#道路清表施工;				
检查发现的问题	① 进场道路围网损坏,已通知施工单位整改.				
处理措施、意见、结果	① 进场道路围网已修复.				
协调内容或其他	① 现场巡视检查.				
记录人	郭瑞卿	总监签阅	刘培发		