

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期	2019年06月23日 星期日	气候	晴	气温	12-22℃
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 9人					
施工机械动态: 装载机、挖掘机各1台。					
施工部位 施工进度情况	① B道路清表施工; ② 现场测量 18#、19#、20# 机位吊装平台挖方量; ③ 项目部地面硬化。				
检查发现的问题	① 现场检查发现 B道路转弯半径不满足风叶运输车辆通过。				
处理措施、意见、结果	① 现场先按照原设计图纸施工, 待运输设备厂家派人到现场勘察后商定解决方案。				
协调内容或其他	① 现场确认 18#、19#、20# 风机吊装平台挖方量; ② 编制监理周报; ③ 完善公司监理云系统; ④ 下午业主(刘总)、监理、施工现场确认道路、吊装平台挖方量。				
记录人	刘瑞卿	总监签阅	刘士发		