

监 理 日 志

工程名称: 华能芒和5万千瓦风电项目

日期	2019年07月16日星期三	气候	多云	气温	10-23℃
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	① C道路临时门安装;				
检查发现的问题	① 现场道路部分位置不能满足运输车辆通过。				
处理措施、意见、结果	① 运输公司人员建议对部分位置进行加宽,待业主现场查看后确定。				
协调内容或其他	① 风机运输公司现场察看道路情况,确认需要加宽道路部位。				
记录人	李瑞卿		总监签阅	刘士发	