

监 理 日 志

工程名称: 华能共东500kV变电站

日期	2019年07月29日 星期一	气候	晴	气温	8-22℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 16人					
施工机械动态: 吊车一台、挖机一台					
施工部位 进度情况	①综合楼基础开挖 ②五牌一图安装 ③警卫室活动板房就位, 基坑防护栏杆进场				
检查发现的问题	①综合楼基坑防护围栏未安装				
处理措施、意见、结果	①要求基坑开挖完成后, 尽快对基坑进行安全防护, 安装防护围栏及安全标识、环保标识牌				
协调内容或其他	①现场巡视检查 ②主持召开第十次监理例会				
记录人	刘宸瑞		总监签阅	刘士发	