

监 理 日 志

工程名称: 华能共和乡风电项目

日期	2019年08月05日 星期一	气候	多云转阵雨	气温	8-22℃
监理人员动态: <u>5人</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>11人</u>					
施工机械动态: <u>吊车一台、吊车一台、翻斗车一台</u>					
施工部位 进度情况	① 钢筋加工棚搭建 ② 升压站道路路基土方回填				
检查发现的问题	现场巡视检查发现部分施工人员未穿戴工作服、安全帽, 发电机未配备配电箱; 现场临时用电配电箱为木结构, 存在安全隐患				
处理措施、意见、结果	已口头要求部分施工人员佩戴安全帽, 同时更换临时配电箱, 现场已整改完成并全部佩戴				
协调内容或其他	① 现场巡视检查 ② 编制监理周报				
记录人	<u>刘晨曦</u>	总监签阅	<u>刘增</u>		