

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目.

日期	2019年08月08日星期四	气候	多云	气温	7-19℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 装载机1台, 自卸车5辆.					
施工部位进度情况	① A道路砂石料铺设施工; ②. 升压站进场钢筋见证取样, 综合楼基础钢筋下料; ③. 综合楼基础承台放线、模板支撑施工.				
检查发现的问题	① 现场施工用电存在私拉乱接现象.				
处理措施、意见、结果	① 要求现场施工用电必需派专业电气人员进行接线, 且现场配电箱需张贴操作人员姓名电话, 明确责任人.				
协调内容或其他	① 升压站钢筋见证取样; ②. 现场巡视检查;				
记录人	郭瑞卿		总监签阅	刘士发	