

监 理 日 志

工程名称: 华能共和500kV风电项目.

日期	2019年08月10日星期六	气候	晴	气温	7-24℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 砂石料运输车5辆, 装载机1台.					
施工部位 施工进度情况	① 风机基坑开挖放线施工, 施工人员3人; ② A道路砂石料铺设施工, 施工人员5人; ③ 升压站综合楼独立基础拆模, 柱钢筋绑扎施工, 施工员2人.				
检查发现的问题	① 综合楼独立基础承台个别部位存在涨模现象.				
处理措施、意见、结果	① 要求后续施工检查模板支撑强度,				
协调内容或其他	① 拆模后对独立基础承台进行检查(外观尺寸), 符合设计要求. ② A道路砂石料铺设进行巡视检查; ③ 风机基坑放线进行巡视.				
记录人	郭瑞卿		总监签阅	刘士发	