

监 理 日 志

工程名称: 锦州市区554线及附属工程

日期	2019年08月12日 星期一	气候	晴	气温	10-26℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	装载机1台、自卸车5辆、搅拌机1台				
施工部位进度情况	① 升压站综合楼地基钢筋绑扎, 模板支搭。 ② A道路沙石料铺设施工, 施工完成 700m。 ③ 路基土方开挖施工。				
检查发现的问题	① 现场集装箱放置区域产生渣土较多。				
处理措施、意见、结果	① 要求施工单位加强现场安全文明施工管理, 及时清理现场施工垃圾。				
协调内容或其他	① 现场巡视检查施工质量及安全文明施工情况。 ② 主持召开监理例会。 ③				
记录人	郭瑞卿		总监签阅	刘士波	