

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期	2019年08月14日 星期三	气候	晴	气温	7-24℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: 40人 施工机械动态: 25T吊车一辆, 挖机装载机各2辆, 洒水车一辆, 自卸车2辆。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况: ① 20#风机基坑开挖完成; ② A道路沙石料铺设施工; ③ 升压站综合楼地梁钢筋绑扎、模板支撑施工; ④ 升压站围墙基坑开挖完成。					
检查发现的问题	① 综合楼地梁进行检查, 发现个别钢筋搭接长度不符合要求; 个别钢筋型号与设计图纸不符。				
处理措施、意见、结果	① 现场口头要求进行整改, 对钢筋型号与设计图纸不符部位进行等重量代换, 浇筑前将对钢筋、模板进行验收, 查看整改情况。				
协调内容或其他	① 现场巡视检查钢筋、模板施工情况; ② 现场查看安全文明施工情况; ③ 业主公司领导田总莅临现场指导工作。				
记录人	郭瑞卿		总监签阅	刘士发	