

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期	2019年08月15日 星期四	气候	晴	气温	8-26℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 挖机、自卸车各两台, 装载机3台					
施工进度情况	① 综合楼基础地梁混凝土浇筑完成; ② 19#风机基坑开挖完成, 19#、20#风机基坑外探完成; ③ 19#、20#风机基础设计、施工、监理、建设单位验槽; ④ A道路沙石料铺设施工。				
检查发现的问题	① 现场检查地梁模板支撑情况发现个别模板连接处存在缝隙。				
处理措施、意见、结果	① 现场立即要求整改, 现场已整改完成。				
协调内容或其他	① 升压站综合楼地梁浇筑进行至过程旁站; ② 风机基础验槽, 针探检查; ③ 地梁钢筋进行验收。				
记录人	郭海帆		总监签阅	刘士发	