

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期	2019年08月16日 星期五	气候	晴	气温	10-27℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	装载机三台, 挖机两台, 轨道车一辆, 洒水车一辆				
施工部位进度情况	① 升压站钢筋加工棚搭建; 电气楼地基开挖; 18号风机基 ② 18号风机基开挖, 19-20号风机基挖清基槽。 ③ A道路砂石料铺设。 ④ 升压站围墙基为环刀取土。				
检查发现的问题	① 钢筋棚搭设人员高空作业未按要求佩戴安全带;				
处理措施、意见、结果	① 现要求登高作业人员必需佩戴安全带, 现已整改。				
协调内容或其他	① 升压站围墙基为环刀取土见证; ② 风机基挖基系清槽检查; ③ 召开混凝土浇筑专题会议; ④ 检查电气楼定位放线。				
记录人	郭瑞卿	总监签阅	刘士发		