

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期	2019年08月19日 星期一	气候	阴转小雨	气温	13-27℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 风机基础上下锚板5套进场。 铜包钢接地扁钢进场。 符合设计要求, 同意进场使用。			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	25T拌站, 装载机2台, 压路机, 平地机各1辆。 洒水站, 装载机1台, 自卸车4辆。				
施工部位 施工进度情况	① 16#风机基础开挖完成, 17#风机基础临边防护措施施工; ② A道路沙石料铺设施工; ③ 升压站电气楼基础垫层支模, 浇筑在施工作业, 围墙基础模板拆除施工综合管沟2#基础防水涂料涂刷施工, 一层框柱钢筋绑扎, 钢筋加工; ④ 集电线路合拢施工。				
检查发现的问题	① 升压站临时用电未进行埋地铺设;				
处理措施、意见、结果	① 现场要求升压站临时用电必须规范化, 做到“一机、一闸、一保护”, 且所有临时用电线缆必须穿管埋地敷设或架空。				
协调内容或其他	① 召开监理例会; ② 电气楼垫层模板验收符合设计要求; ③ 升压站围墙基础砼外观尺寸检查, 符合设计要求。				
记录人	李瑞卿	总监签阅	刘士发		