

监 理 日 志

工程名称: 华能升和5号风电场

日期	2019年08月22日 星期四	气候	阴转小雨	气温	12-21℃
监理人员动态:	5人	材料进场, 取样见证, 合格情况: 综合桩基础回填土第一步环刀取土; 原土取样, 清水砂, 普通砂, 水粉, 沙取样.			
施工方人员动态:	65.				
施工机械动态:	洒水车、压路机、刮平机各一台; 装载机两台, 装载机两台, 自卸车四辆.				
施工部位进度情况	① 13#风机基础土方开挖完成, 20#风机基础垫层模板支撑完成, 验收完成, 19#、20#风机基础钢筋绑扎完成; ② A道路修整施工完成. ③ 综合桩基础回填土施工, 由风机基础平台钢筋绑扎, 模板支撑. ④ 现场施工人员进行体检, 医务人员现场进行心肺复苏术讲解.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 见证第一步综合桩基础回填土环刀取土; ② 20#风机基础验收.				
记录人	郭瑞卿	总监签阅	邓俊		