

监 理 日 志

工程名称 华能共钻5号风电项目

日期	<u>2019年08月26日</u> 星期 <u>一</u>	气候	<u>多云转小雨</u>	气温	<u>9-18℃</u>
监理人员动态: <u>5人</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>2人</u>					
施工机械动态: <u>装载机一台、吊车一台、自卸车4辆、压路机1台、洒水车一台</u>					
施工部位 进度情况	<u>①综合接地网架搭设, 接地线敷设;</u> <u>②电气接基础砌筑</u> <u>③9号风机基础开挖</u> <u>④道路碎石垫层铺设; 接地线开挖</u>				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	<u>①现场巡视检查</u> <u>②主持召开第十四次监理例会</u> <u>③整理项目监理资料</u>				
记录人	<u>刘世发</u>	总监签阅	<u>刘世发</u>		