

监 理 日 志

工程名称: 华能县和5万风电项目

日期	2019年08月28日 星期三	气候	晴	气温	9-21℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 65人					
施工机械动态: 洒水车压路机、刨平机各一台, 25T磅两台, 钩机两台, 装载机三台,					
施工部位进度情况	① 4号风机基础钢筋绑扎施工, 基础浇筑施工, 综合楼一层框架柱浇筑完成, 一层脚手架搭设施工。 ② 8-13号风机基础开挖施工, 11-13号风机基础浇筑, 模板支撑施工。 ③ C道路沙石料铺设施工。 ④ 35KV集电线路AL2-AL1杆坑完成, AL8基础钢筋绑扎。				
检查发现的问题	① 综合楼楼梯钢筋绑扎不符合规范要求。				
处理措施、意见、结果	① 现场口头要求对楼梯钢筋进行整改, 现场已整改。				
协调内容或其他	① 验收11-13号风机基础垫层模板及基础。 ② 验收综合楼一层框架柱钢筋、模板。 ③ 对综合楼一层框架柱浇筑进行旁站。				
记录人	郭瑞卿	总监签阅	刘士发		